

議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 4 年 12 月 20 日 (火)	自 13:30 ~ 至 14:30
出席者	須崎市建設課 5名		
	須崎市環境保全課 2名		
	須崎市農林水産課 1名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 6名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 4 年 11 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 4 年 11 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 11 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 11 月度の財務状況を報告した。			
・ 11/22 須崎市立浦ノ内小学校の社会科見学会があり、建設課担当者とともに施設説明を行った。			
・ 11/30 CPS 任意事業において、市へ防災備蓄品を寄贈するため、贈呈式を開催して頂いた。			
・ 11/30 CPS 社長を含む代表者にて高知工業高等専門学校を訪問し、リクルート活動を行った。			
4.汚水管渠			
・ 11 月は日降水量 100mm を超えた日がなく、大雨後の巡視は実施していない。			
・ その他面整備管渠について、14 人孔の巡視・点検を行った。			
・ 緊急を要する異状は見られなかったが、小型マンホール 9 人孔の蓋が固く、開閉不可であったため、次回点検には調査業者への委託を検討する。			
5.雨水管渠			
・ 11 月は圧力マンホール 7 人孔の巡視を行い、路面・マンホール蓋ともに異状は見られなかった。			
・ 圧力マンホール以外 14 人孔の点検を行い、経年劣化はあるが、緊急を要する異状は見られなかった。			
・ 11/17 圧力マンホール蓋のボルトガタツキの応急対応として、ボルトの接着補修を行った。			
・ 11/29 雨水地下流出の疑いがある管渠内面の劣化箇所へ止水モルタル塗布を行った。(修繕費充当)			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
6.終末処理場	
	・ 11月の降水量及び流入水量は、過去5年と比較して平均的な値であった。
	・ 処理水質は全項目で基準値を満足する結果であった。
	・ 11月は、脱水ケーキ 3,431kgが発生、住友大阪セメントへの搬出はなし。
	・ 11月の緊急対応はなし。
	・ 11/10 塩素混和池の浚渫、清掃を行った。
	・ 11/17 生物膜ろ過移送ポンプ流量計配管内部の清掃を実施し、汚泥や鉄錆の付着による配管径の減少が確認された。清掃後、低下していたポンプ吐出量は概ね規定値程度まで回復した。
	・ 11/20 初沈越流水水温低下に伴い、生物膜ろ過装置の昼間時空気倍率設定を 2.0→2.5 へ変更した。
	・ 11/28 DHS ろ床歩廊に生じた隙間にコーキング処理を行った。
	・ 令和4年度修繕は、2月に消防設備点検を予定している。
7.クリーンセンター横浪	
	・ 11月の処理水量は、過去5年と比較して最小値であった。
	・ 放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。
	・ リサイクルプラザ 11/30 から破砕機の運転を再開したが、12/8 破砕機上部設備の部品が老朽化により破損したため、運転停止している。
	・ リサイクルプラザ 11/17 東側建物シャッターの修繕工事が行われた。
	・ 浸出水処理施設 11月の緊急対応はなし。
	・ 浸出水処理施設 11/2 エアドライヤー吸込みダクトの清掃を行った。
	・ 浸出水処理施設 11/11 電気保安協会にて停電試験が実施され、試験後正常に水処理を再開した。
	・ 浸出水処理施設 11/18 KCl 溶液 500ml の補充を行った。
	・ 浸出水処理施設 11/23 第一混和槽及び第一中和槽の pH 計支柱防錆塗装を行った。
	・ 浸出水処理施設 11/28 第一混和槽 pH 計ホルダーのスケール落しを行った。
	・ 浸出水処理施設 処理水放流ポンプの槽内フリクトスイッチの故障と送水配管の脱落が発生していた。フリクトスイッチの修繕を推奨し、配管修理は環境保全課にて検討されている。
8.漁業集落排水処理施設	
	・ 5地区の対象施設について、11/12,26 に点検を行った。
	・ 池ノ浦処理施設の自動通報装置及び戸島処理区域の中継ポンプの更新準備中である。
9.雨水ポンプ場	
	・ 11月は点検計画の通り、各機場の月点検を行った。
	・ 大間ポンプ場 空気圧縮機に動作不良があり、分解整備または更新を推奨した。
10.その他連絡確認事項	
	・ 次回すさき家パートナー会議は、令和5年1月27日（金）13：30～開催予定。
	(以上)