

議 事 録				
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業		
日 時		令和 6 年 12 月 24 日（火）	自 13：30 ～ 至 15：00	
出席者	須崎市上下水道課 2 名			
	須崎市環境未来課 3 名			
	（株）クリンパートナーズ須崎（以下 CPS） 6 名			
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者	CPS
資料	・ 令和 6 年 11 月度すさき家パートナー会議資料（CPS）			
打合せ事項、対策・合意事項等				
令和 6 年 11 月度すさき家パートナー会議				
1.出席者を確認した。				
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について				
・ セルフモニタリング会議で確認したチェックリスト項番を示した。				
3.経営に関する業務				
・ 11 月度の財務状況を報告した。				
・ 法令順守、情報公開に関して、特に問題が無いことを確認した。				
4.汚水管渠				
・ 当月は、日降水量 100mm 以上の降雨は発生しなかったため、大雨後の巡視は行わなかった。				
・ 12 人孔の巡視・点検を行った。経年劣化が見られる箇所が数か所あり、今後も引き続き点検、巡視を行っていく。				
・ 修繕推奨項目リストは、前月から変更なし。				
5.雨水管渠				
・ 当月は 8 人孔の巡視、点検を行った。				
・ 経年劣化が見られる箇所が数か所あり、今後も引き続き点検、巡視を行っていく。				
・ 修繕推奨項目リストは、前月から変更なし。				
(次項へ続く)				

打合せ事項、対策・合意事項等	
6.終末処理場	
・27日、処理棟砂ろ過塔の配管について、腐食の進行により漏水が発生したため、配管一部をSGP管からHIVP管（耐衝撃硬質塩化ビニール管）へと交換した。作業後、通水試験により水漏れが無いことを確認した。	
・28日、No.2 初沈汚泥引抜ポンプが前回の分解整備から約3年が経過していたことから、し渣の絡みつきの進行していると考えられ、分解清掃を実施した。	
7.クリーンセンター横浪	
・1～12日、破碎機No.1 搬送コンベア運転不良のため停止した。	
・7日、破碎アルミの搬出を行った。	
・8日、破碎鉄の搬出を行った。	
・13日～、破碎機ライン、基幹改良工事のため、令和7年3月末まで停止する。 ※資源ラインは通常運転。	
・浸出水処理施設は、処理停止につながる大きなトラブルの発生は無く、適宜、流入状況等に合わせた運転調整により、良好な水質を維持することができた。	
8.漁業集落排水処理施設	
・5地区の対象施設の内、戸島地区を除く4地区は11月2日、16日及び29日、戸島地区については29日に保守点検を行った。	
・3月、中ノ島地区の調整ポンプ槽No.2 ポンプの絶縁抵抗値が一時的に低下し、10月点検時に再度低下したことから、継続で状況を注視する。（0.2MΩを下回れば運転停止の可能性あり。）	
・7日、23日と連続で池ノ浦地区中継ポンプ場の高水位警報が発報され、直後に復旧した。12月にも同じ症状が出ていることから、今後、水位計の交換を予定している。	
・8日、中ノ島地区の住人より臭いの苦情が寄せられ、状況を確認し、フロートスイッチが正常に機能していない可能性があることからフロートスイッチを交換した。	
・25日、中ノ島地区処理施設の原水ポンプNo.1 に過負荷が生じ、サーマルスイッチが作動し、その後復旧した。流入水に混入した異物がポンプ通過時に過負荷をかけたものと考えられるため、経過を観察している。	
9.雨水ポンプ場	
・11月は保守点検の結果、特に問題は生じていない。	
10. その他連絡事項	
・次回すさき家パートナー会議はR7年1月31日開催予定とする。場所は須崎市役所保健センター2階会議室3とする。	
・CC横浪について、破碎機改良工事期間のため選別作業後の不燃ごみ処理を外部委託しているが、委託先でその不燃ごみの処理中に、発火が確認された。混入されたりチウムイオン電池による発火と考えられるが、外部委託へ搬出前の選別作業により一層注意するよう依頼があった。	
・クリーンセンター横浪で火災研修を実施する予定となった。現場職員の研修参加依頼があった。	
以上	