

議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 2 年 8 月 20 日 (木)	自 14:00 ~ 至 14:45
出席者	須崎市建設課 4名		
	須崎市環境保全課 1名		
	須崎市農林水産課 1名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 6名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 2 年 7 月度モニタリング定例会資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 2 年 7 月度モニタリング定例会			
1. 須崎市及び CPS の出席者を確認した。			
2. 今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 7 月度及び四半期に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3. 経営に関する業務			
・ 7 月度及び四半期の財務状況を報告した。			
・ 第三者委託として、流下状況に不具合が認められる汚水管渠の TV カメラ調査の委託を行った。			
・ 内部統制として、新型コロナウイルス対策及び熱中症対策内容を報告した。			
・ 維持管理要員の配置について、9 月から雨水ポンプ保守点検業務を実施するにあたり、既存職員の作業量に余裕がない状況が予想されるため、雨水ポンプ保守点検の第三者委託を検討中である。			
4. 汚水管渠			
・ 雨天時に、道路陥没リスクが高い箇所での巡視を行い、道路陥没の兆候は確認されなかったものの道路にできたポットホールや段差によって、水溜りが発生している箇所を報告した。			
・ 道路陥没リスク対象路線の巡視・点検を行い、人孔内や管接続部の状況を報告した。			
・ 道路陥没リスク対象路線のうち、簡易な修繕による浸入水対策を検討可能な路線を報告した。			
・ 上記で抽出された路線について、浸入水がある箇所の修繕概算費用を提示するよう依頼を受けた。			
・ 6 月度の巡視・点検路線の使用管種と配管状況を報告した。			
・ 汚水管渠点検計画書を作成し、提出するよう依頼を受けた。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
5. 終末処理場	<ul style="list-style-type: none"> ・ 流入水量は、降雨の影響を受け、降雨が多い時は増加している。 ・ 放流水質は、全項目において、目標値を満足している。 ・ DHS 処理施設において、汚泥の滞留による処理設備の異常が見受けられたが、現場にて応急対応を行ったことで回復した。以降の異常は起きていない。 ・ 修繕推奨機器リストに、照明配電盤の電力メーターの交換を追加した。現在、交換機器を選定中。
6. クリーンセンター横浪	<ul style="list-style-type: none"> ・ 浸出水処理施設の放流水質は、全測定項目で基準値を満足した。 ・ 6月に実施されたダイオキシン類の分析結果を報告した。 ・ No.2 ろ過原水ポンプの漏電故障を報告した。No.2 ろ過原水ポンプの更新を推奨するとともに、現在 No.1 ろ過原水ポンプのみでの運転となっており、予備機がない状態であるため、No.1 ろ過原水ポンプの更新を推奨した。
7. 漁業集落排水処理施設	<ul style="list-style-type: none"> ・ 7月度の保守点検結果を報告した。 ・ 中ノ島地区の移行管修繕について、見積り精度を上げるため、維持管理業者に TV カメラ調査結果の提供を依頼中である。
8. 雨水ポンプ場	<ul style="list-style-type: none"> ・ 7月度の保守点検結果を報告した。 ・ 修繕推奨機器として、各ポンプ場で床排水ポンプや冷却水ポンプの絶縁が低下している状況を報告した。 ・ 年間点検計画について、業務仕様書では、保守点検の頻度を奇数月と偶数月で区別されているが、降雨量の多少に応じて点検頻度にメリハリをつけた点検計画案を提案し、了承を得た。
9. その他連絡事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 次回定例会は、9月23日（水）14：00、開催予定とする。
	(以上)

