

議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 2 年 10 月 21 日 (水)	自 14:00 ~ 至 15:00
出席者	須崎市建設課 5名		
	須崎市環境保全課 2名		
	須崎市農林水産課 1名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 6名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 2 年 9 月度モニタリング定例会資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 2 年 9 月度モニタリング定例会			
1. 須崎市及び CPS の出席者を確認した。			
2. 今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 9 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3. 経営に関する業務			
・ 9 月度の財務状況を報告した。			
・ 新型コロナウイルス及びインフルエンザ対策実施状況を報告した。			
・ CPS コンプライアンスマニュアル (案) を作成し、社内勉強会を実施したことを報告した。			
・ 参考としてコンプライアンスマニュアル (案) を建設課にご提示する。			
・ 終末処理場勤務社員を対象に、緊急時対応フローの確認と津波発生を想定した避難訓練を実施したことを報告した。			
・ 大雨、地震、津波の各事象発生時における市災害対策本部の立上がり条件を確認すること。			
4. 汚水管渠			
・ 9 月は、日降水量 100mm 以上の大雨後の実施を目安とした巡視を 9/11 と 9/25 の 2 回行った。			
・ 大雨後の巡視では、道路陥没リスク対象路線のうち、道路に段差ができて水溜まりが目立つ箇所を要経過観察路線として報告した。			
・ マンホール内部の巡視・点検では、わずかであるが砂やモルタルが堆積している路線があった。			
・ 5-11-4a 路線は、不明水流入の可能性があるため、11 月予定の TV カメラ調査時に確認すること。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
5.終末処理場	
	<ul style="list-style-type: none"> ・8月度モニタリング定例会での指示事項である汚水流入量と降水量の二軸グラフを作成した。その結果、流入水量が降水量の影響を受けていることが明らかとなった。 ・放流水質は、全項目で目標値を満足している。 ・土壌脱臭ファンは、修繕準備中である。
6.クリーンセンター横浪	
	<ul style="list-style-type: none"> ・9/29に発生したリサイクルプラザ破砕機内部の火災について、CPSの現場確認記録を報告した。 ・消防による現場検証の結果、発火性危険物（リチウム電池等）の混入が出火原因と見られている。 ・市環境保全課は、建屋・設備の被害調査を実施し、今後のごみ処理方法を検討されている。 ・今後のスケジュールが決まり次第、市建設課とCPSとの情報共有をして頂くよう依頼した。 ・直近では市環境保全課発注の下、リサイクルプラザの屋根の復旧と場内の大気調査を実施される。 ・浸出水処理施設の放流水質は、全項目について基準値を満足している。 ・修繕を推奨していたろ過原水ポンプは、10月に納品した。
7.漁業集落排水処理施設	
	<ul style="list-style-type: none"> ・9月度の保守点検結果を報告した。 ・中ノ島移行管修繕については、10/2に市農林水産課と日本化工（株）との三者協議を行い、日本化工（株）から工事見積書の補足資料及び修繕内容が提示されたため、管路調査は行わず修繕工事が実施される方針となった。
8.雨水ポンプ場	
	<ul style="list-style-type: none"> ・9月度の保守点検結果を報告した。 ・修繕推奨リストに追加した終末処理場内雨水ポンプ場 No.4 エンジンの不具合内容を報告した。 ・現在も設備点検を実施中である。
9.その他連絡事項	
	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年1月に高知大学、高知県、高知市が共催する下水道シンポジウムのWEB開催を予定されており、開催の場合、CPSからのコンセッション事業に係る論文寄稿の打診を頂いた。 ・次回定例会は、11月20日（金）14：00、開催予定とする。
	(以上)