

議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 3 年 3 月 18 日 (木)	自 14:00 ~ 至 15:00
出席者	須崎市建設課 5名		
	須崎市環境保全課 2名		
	須崎市農林水産課 1名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 5名		
打合せ場所	須崎市役所	記録作成者	CPS
資料	・ 令和 3 年 2 月度モニタリング定例会資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 3 年 2 月度モニタリング定例会			
1. 須崎市及び CPS の出席者を確認した。			
2. 今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 2 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3. 経営に関する業務			
・ 2 月度の財務状況を報告した。			
・ 新型コロナウイルス対策として、継続して消毒・検温を実施している。			
・ 社外委託として、環境保全課から依頼されていたクリーンセンター横浪敷地内道路の立木・雑草伐開作業に関してシルバー人材センターと契約した。			
4. 汚水管渠			
・ 2 月は、日降水量 100mm を超える日がなかったため、大雨後の巡視は実施していない。			
・ 管路閉塞リスク対象路線について、2 路線 5 人孔の点検を行い、緊急の修繕を要するものではないが、マンホール内に浸入水跡、マンホール接続部管渠の変形を確認した。			
5. 雨水管渠			
・ 多ノ郷排水区 15 人孔の巡視・点検を行った。			
・ U18~U20 人孔は、圧力マンホールではないが常時滞水しているため、大雨後溢水がないか巡視を行うこととする。			
・ 上記路線については、動水勾配線が地表面以上となっていないか縦断図を確認すること。			
・ 3/1~3/9 に実施した一部路線のドローン調査は、無事完了した。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
6.終末処理場	<ul style="list-style-type: none"> ・流入水量及び降水量をグラフに示し、2月後半に降雨があり、流入水量の増加が見られた。 ・放流水質は、全項目で目標値を満足している。 ・2/1に生物膜ろ過槽において、エアリフト端部への異物混入が原因と思われる警報が発生した。現在、異常は解消し、不具合防止対策を施している。 ・2/11に初沈汚泥引抜ポンプ汚水漏れが発生した。4月にCPS修繕費により分解整備を予定。 ・No.2床排水ポンプの老朽化により、故障時の地下管廊水没が懸念されるため、3月に市の下水道事業予算により更新予定。 ・脱水ケーキ5,840kgを搬出した。
7.クリーンセンター横浪	<ul style="list-style-type: none"> ・浸出水処理施設の放流水質は、全項目で基準値を満足している。 ・リサイクルプラザの修繕推奨機器について説明した。 ・コンプレッサーとエアドライヤーは、環境保全課にて更新見積りを取得中である。 ・浸出水処理施設で修繕推奨していた4機器について2/3～2/18に修繕対応され、完了した。 ・新年度においても、引き続き閉鎖処分場の雑草等の除去について検討するように依頼を受けた。 ・破碎機の復旧工事は、予定通り4月着工が出来れば11月末完了予定である。
8.漁業集落排水処理施設	<ul style="list-style-type: none"> ・5地区の対象施設について、2/8と2/25に点検を行い、異常は確認されなかった。 ・2/4に中ノ島地区で汚水溢水による住民通報があり、現場確認を行った。浄化槽設備に異常はなく、集落内管渠の詰まりによるもので、混入異物を取り除き、解消した。
9.雨水ポンプ場	<ul style="list-style-type: none"> ・2月は点検計画の通り、月点検のみを行った。 ・次回から、CPS実施の安全衛生パトロールで指摘があった消火設備の項目を修繕推奨に追加する。
10.その他連絡確認事項	<ul style="list-style-type: none"> ・須崎PFI事例の研究協力体制について、来年度に入ってから具体的に協議を行う。 ・モニタリング定例会呼称変更について、現在ネーミング選考中であり、来年度から変更される。 ・次回モニタリング定例会は、4/20（火）13：30開始を予定する。
	(以上)