

議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 3 年 5 月 20 日 (木)	自 13:30 ~ 至 14:30
出席者	須崎市建設課 6名		
	須崎市環境保全課 2名		
	須崎市農林水産課 1名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 5名		
打合せ場所	須崎市役所	記録作成者	CPS
資料	・ 令和 3 年 4 月度モニタリング定例会資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 3 年 4 月度モニタリング定例会			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 4 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 4 月度の財務状況を報告した。			
・ 新型コロナウイルス対策として、入場者の消毒・検温等により、感染予防とリスク分散を継続して実施している。			
4/22 及び 4/28 の 2 回に分けて全社員を対象にコンプライアンス勉強会を実施した。			
4.汚水管渠			
・ 4 月は、日降水量 100mm を超える日がなかったため、大雨後の巡視は実施していない。			
・ 急勾配直下路線について、2 路線 8 人孔の点検を行い、緊急の修繕を要するものではないが、マンホール受枠の発錆やマンホール接続部管渠の変形の状況を報告した。			
5.雨水管渠			
・ 6 排水区 11 人孔の巡視・点検を行った。			
・ 土砂の堆積が見られるマンホールや管渠が多い状況であり、調査を行う際には清掃が必要となる。			
・ 緊急の修繕を要するものではないが、マンホール蓋の発錆やマンホール躯体表面の荒れといった経年劣化を確認した。			
・ 多ノ郷排水区 U18~U20 人孔の滞水については、継続して調査方法の検討を行っている。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
6.終末処理場	
	・4月は、過去5年と比較して流入量が多く、日降水量30mmを超えた際に、流入量が増加した。
	・放流水質は全項目で目標値を満足している。
	・4月は、脱水ケーキ3,500kg発生し、搬出は行っていない。
	・4/21塩素混和池の浚渫作業を実施した。
	・4/22No.1初沈汚泥引抜ポンプの分解整備を実施し、部品交換を行い、現在良好に作動している。 また、分解整備に必要な部品を調達し、急な異常発生においても即時対応が可能な状態とした。
	・No.2初沈汚泥引抜ポンプもNo.1と同様に、分解整備が必要であることを報告した。
	・4/25気温上昇に伴い、生物膜ろ過のばっ気量を抑えた設定に変更した。
	・修繕推奨機器リストに水処理シーケンサーのバッテリー交換を新規リストアップした。
7.クリーンセンター横浪	
	・浸出水処理施設の放流水質は、全項目で基準値を満足している。
	・3/22に運転再開したリサイクルプラザ搬入車両計量機は、現在良好に作動している。
	・浸出水処理施設電気室の換気扇から異音があり、修繕対応して頂いた。現在良好に作動している。
	・第一凝沈～汚泥貯留槽への汚泥移送サクシオンホースについて、環境保全課にて修繕対応頂けることとなり、交換作業実施のための発注準備中である。
	・修繕推奨機器リストについて、脱窒槽攪拌機の修繕を優先的に推奨することを説明した。
	・給水ユニット受水槽は、水漏れがあり、修繕を推奨しているが、仮補修にて止水を行ったところ、現在支障ないため、当面は仮止めにて対応する。
8.漁業集落排水処理施設	
	・5地区の対象施設について、4/6、4/24及び4/28に点検を行った。
	・戸島地区中継ポンプ場のフロートスイッチについて、老朽化による動作不良が発生していることから、修繕推奨し、交換作業が5/2に完了した。
9.雨水ポンプ場	
	・4月は点検計画の通り、各機場の月点検、週点検を行った。
	・修繕推奨機器リストについて、重要度判定基準を添付し、緊急修繕を要する判定としてS判定を追加した。修繕推奨内容は前月から変更なし。
10.その他連絡確認事項	
	・モニタリング定例会の呼称変更について、『すさき家パートナー会議』に決定した。
	・次回、すさき家パートナー会議は、6/18（金）13：30開始を予定する。
	(以上)