

議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 3 年 7 月 20 日 (火)	自 13:30 ~ 至 14:30
出席者	須崎市建設課 4名		
	須崎市環境保全課 2名		
	須崎市農林水産課 1名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 6名		
打合せ場所	須崎市役所	記録作成者	CPS
資料	・ 令和 3 年 6 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 3 年 6 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 6 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 6 月度の財務状況を報告した。			
・ 当月は年 4 回分割振込の下水道利用料金を計上しており、通常月と対比可能な表示を検討する。			
・ 6/24,25 労働基準法順守についてのコンプライアンス社内勉強会を実施した。			
・ 令和 3 年 6 月末をもって CPS 代表取締役社長交代が決定し、関係各課へ書面報告を行った。			
・ 附帯事業の公共下水道未接続区域の接続検討に関して、環境保全課を通して保健所に、対象地区の浄化槽設置状況について資料依頼を行った。			
4.汚水管渠			
・ 6 月は、日降水量 100mm を超えた日はなく、大雨後巡視は実施していない。			
・ 5 月度会議にて報告した 5-0-7 路線上道路の段差・ひび割れについて、道路下の下水道管渠の過年度調査結果を確認したが、道路陥没の起因となるような著しい損傷は見られなかった。			
・ 道路陥没リスク路線及び 5-0-7 路線の点検を行い、マンホール部の浸入水のにじみ等を確認した。			
5.雨水管渠			
・ 6 月度は、須崎西部排水区 8 人孔の巡視・点検を行った。			
・ 人孔躯体は良好な状態であったが、6-R73 人孔にて上流管口の拔出し (50mm 以上) を確認した。			
(次項へ続く)			

