		議	事 録		
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業			
	日 時	令和 3 年 10 月 20	日 (水)	自 13:30 ~ 至 14:45	
	須崎市建設課 4名				
出	須崎市環境保全課 2名				
席	須崎市農林水産課 1名				
	(株)クリンパートナーズ須崎(以下 CPS) 5名				
	打合せ場所	須崎市役所	記録作成者	CPS	
資料	・令和3年9月度すさき家パートナー会議資料(CPS)				

打合せ事項、対策・合意事項等

令和3年9月度すさき家パートナー会議

1.出席者を確認した。

- 2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について
- ・9月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。
- 3.経営に関する業務
- ・9月度の財務状況を報告した。
- ・当月は、下水道利用料金収入(6~8月分)を計上している。

4. 汚水管渠

- ・9月は、日降水量 216mm が最大量であったため、大雨後の巡視を実施した。
- ・7月の大雨後巡視で報告した5-0-11路線の舗装表面剥離は、補修されていることを確認した。
- ・道路陥没リスク路線について、4路線8人孔の巡視・点検を行った。H29年人孔調査及びR2年度 CPS点検結果からの劣化進行は確認されず、緊急を要する異状は見られなかった。

5.雨水管渠

- ・須崎排水区 13 人孔の巡視・点検を行った。設置後 40 年程度が経過しており、経年劣化による腐食や損傷が顕著であった。
- ・18-R41 人孔に流入する側溝排水管が欠落しており、当該箇所がコンクリート舗装のため、現状 路面状況に異常はないが、道路陥没の恐れがあることから、改修あるいは閉塞の検討を推奨した。
- ・18-R50 人孔は、頂板内壁コンクリートの欠落によって鉄筋が露出している状態であり、車両通行 の際に頂板のガタツキによる騒音が発生していることから、修繕・改築の検討を推奨した。

(次項へ続く)



打合せ事項、対策・合意事項等

6.終末処理場

- ・9月17日の大雨後、流入水量は降雨の影響を受けたが、月合計値としては例年並みであった。
- ・年2回のうち1回目の法定放流水質試験を実施し、全項目で基準値を満足した。
- ・9月は、脱水ケーキ 2,109kg が発生し、住友大阪セメントへ 5,540kg 搬出した。
- ・9/10 水処理設備 SQC の CPU 基板故障が発生した。代替品を借受け、現在正常稼働している。
- ・8月にも主ポンプ設備のSQC故障が発生していることから、システム全体の更新を推奨する。
- ・9/16 場内の電力ケーブルに接触した樹木が伐採され、ケーブル切断等のリスク予防がなされた。
- ・9/30 塩素混和池の浚渫作業を実施した。
- ・8月に異常があった水処理設備動力盤 UPS は、運転上重要な機器であるため、交換準備中である。
- ・No.2 初沈汚泥引抜ポンプのオイル漏れが激しくなったことから分解整備中であるが、分解整備の 実施間隔が短いため、ポンプ機種見直し検討の依頼を受けた。

7.クリーンセンター横浪

- ・浸出水処理施設の放流水質は、全水質項目で基準値を満足した。
- ・9/20 浸出水処理施設 No.1 硫酸注入ポンプの更新及び薬品ホースの交換を行った。
- ・9/15 浸出水処理施設 No.1 原水ポンプが故障し、既に故障状態である No.2 原水ポンプとあわせて全 2 台が故障となり、運転停止状態となった。急遽ポンプを手配し、9/22 に運転再開した。
- ・原水ポンプは予備機のない状態であり、処理停止となる恐れがあるため、早期更新を推奨した。
- ・リサイクルプラザ破砕機復旧工事は、9月末にベルトコンベア設置作業が完了した。今後の工程は 屋根改修後、足場撤去し、11月中に試運転を実施予定と確認した。
- ・ベルトコンベア稼働に順じ、環境保全課から外部委託し仮置きゴミ分別・運搬作業を開始される。
- ・仮置きゴミ分別・運搬作業における作業指示及び監理は、市職員にて行うと確認した。
- ・リサイクルプラザについては、修繕の緊急性が高い設備を環境保全課にて選別し、その中から来 年度修繕の予算取りをされる予定である。
- ・ごみ処理施設は、市民生活に直結する重要な施設であり、予防保全的な維持管理の徹底が重要である。特に老朽化が顕著な機器等については、今後とも予防保全を基本とした修繕の必要性等について明記して欲しい旨依頼があった。

8.漁業集落排水処理施設

- ・5 地区の対象施設について、9/11、9/25 に点検を行った。
- ・9/30 白浜処理施設ブロワー異常による通報対応があり、正常稼働しないため、交換準備中である。
- ・10/7,8 池ノ浦処理施設配管ケーブル更新工事が完了し、正常に運転再開している。
- ・池ノ浦処理施設工事の際に、ブロワーの分解整備の必要性とフロートスイッチ異常が確認された。
- ・10/16 中ノ島処理施設のフロートスイッチ異常が確認された。
- ・漁集施設の消火器については現在市の方で調査中。

9.雨水ポンプ場

- ・各ポンプ場の消火器本数及び設置年度を確認し、有効期限が切れているため、交換を推奨した。
- ・消火器の見積もり取得の依頼を受けた。
- ・修繕推奨機器リスト公共ポンプ場 No.4 エンジン不良内容の誤字訂正を行うこと。

(次項へ続く)



打合せ事項、対策・合意事項等
10.その他連絡確認事項
・今回、処理場内の四電ケーブルに接触していた樹木伐採(強風時のケーブル切断事故未然防止)
を行ったが、このような些細なCPS活動についても、事業効果としてパートナー会議資料の中
で記載した方が分かり易いとのご意見を頂いた。
・次回すさき家パートナー会議は、11/25(木)13:30 開始を予定する。
(以上)

