

議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 3 年 11 月 25 日 (木)	自 13:30 ~ 至 14:30
出席者	須崎市建設課 6名		
	須崎市環境保全課 2名		
	須崎市農林水産課 1名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 5名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 3 年 10 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 3 年 10 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 10 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 10 月度の財務状況を報告した。			
・ 10/6 国土交通省のコンセッション事業ガイドライン改正検討に関して、ヒアリングを受けた。			
・ 10/25 日本下水道事業団 国際戦略室から 3 名が DHS 施設の視察に来所された。			
・ 10/28,29 CPSにおける会計監査及び内部監査が行われた。			
4.汚水管渠			
・ 10 月は日降水量 64.5mm が最大量であったため、大雨後の巡視は実施なし。			
・ 管渠閉塞リスク路線について、3 路線 8 人孔の巡視・点検を行った。H29 人孔調査及び昨年度の CPS 点検結果からの劣化進行は確認されず、緊急を要する異状は見られなかった。			
・ 今回点検で異状なしであっても、H29 年調査時に異状があれば、H29 年調査結果を採用する。			
・ S37,38,40,41,42 人孔で確認された直壁部の異状は、人孔ブロック据付金具によるものであり、鉄筋露出等、人孔構造に影響する破損ではない。			
・ 8 月度に報告した S356,357 人孔の管口浸入水 (異状 A) は、11 月 24 日に修繕工事が完了した。			
5.雨水管渠			
・ 3 排水区 21 人孔 (内 3 人孔は圧力人孔) の巡視・点検を行った。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
	<ul style="list-style-type: none"> ・点検時開閉不可あるいは滞水状態の人孔については、雨水管渠調査時に再確認する。 ・設置後 40 年程度経過した人孔は経年劣化が見られるが、緊急を要する異状は確認されなかった。 ・14-R10 人孔の取込管閉塞状態の処置は、日程調整の上、現地立会を行い、対応を検討する。
6.終末処理場	<ul style="list-style-type: none"> ・10 月は降水量が少なく、流入水量は過去 5 年と比較して最低値であった。 ・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。 ・10 月は脱水ケーキ 2,209kg が発生、住友大阪セメントへの搬出はなし。 ・10/11 火災報知器受信機バッテリーの交換及び終末処理場内の消火器（8 本）を更新した。 ・10/15 DHS 無停電電源装置バッテリー及びクリーニングファンの交換を行った。 ・11/25 No.2 初沈汚泥引抜ポンプの分解整備が完了した。 ・汚泥供給ポンプは、長期間点検等が実施されておらず、し渣付着の可能性があるため、分解整備（設備更新の可能性あり）を推奨した。（修繕費充当）
7.クリーンセンター横浪	<ul style="list-style-type: none"> ・浸出水処理施設の放流水質は、全水質項目で基準値を満足している。 ・10/11 浸出水処理施設 バッテリー寿命による日報作成装置 UPS の異常を確認したため、早急なバッテリー交換を推奨した。 ・10/25 浸出水処理施設 給水ユニット受水槽側面の水漏れを仮補修予定であるが、昨年も同様の補修を行っており、槽全体の劣化が考えられるため、早期の受水槽更新を推奨した。 ・脱窒槽攪拌機の更新時は、水抜きし、槽内作業を行う必要がある。 ・浸出水処理施設 修繕推奨機器リストに来年度実施を想定した修繕推奨機器を追加した。 ・全国的に設備部品の納期遅滞が生じていることから、修繕予定機器の早期対応を推奨した。
8.漁業集落排水処理施設	<ul style="list-style-type: none"> ・5 地区の対象施設について、10/9, 23 に点検を行った。 ・10/7,8 池ノ浦処理施設配管ケーブル更新工事が完了し、現在正常に稼働している。 ・11/19 老朽化による動作不良のため、白浜処理施設の No.1 ブローアの交換を実施した。 ・池ノ浦処理施設のブローア 2 台に不具合が見られるため、分解整備の準備中である。（修繕費充当）
9.雨水ポンプ場	<ul style="list-style-type: none"> ・10 月は点検計画の通り、各機場の月点検、週点検及び補器点検を行った。 ・有効期限切れによる消火器の新規取替の推奨について見積書を提出した。（市予算）
10.その他連絡確認事項	<ul style="list-style-type: none"> ・先日の国交省ヒアリングでも確認があった任意、附帯事業について今後検討を進めること。 ・管渠巡視・点検において、点検手法や現場情報共有等を図り、市と C P S の関係性を高めるため、市担当者が C P S 点検時に同行されたい旨ご提案があった。（頻度や対象管渠等は今後検討） ・次回すさき家パートナー会議は、12/20（月）13：30 開始を予定する。
	（以上）