

議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 4 年 3 月 22 日 (火)	自 13:30 ~ 至 14:30
出席者	須崎市建設課 4 名		
	須崎市環境保全課 1 名		
	須崎市農林水産課 1 名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 6 名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 4 年 2 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 4 年 2 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 2 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 2 月度の財務状況を報告した。			
・ 2/3 クリーンセンター横浪勤務社員を対象にコンプライアンスオンライン研修を行った。			
4.汚水管渠			
・ 2 月は日降水量 100mm を超えた日はなく、大雨後の巡視は実施していない。			
・ その他面整備管渠について、4 路線 10 人孔 (内 5 人孔はφ200 柵) の巡視・点検を行った。H29 年人孔調査結果からの劣化進行は確認されず、緊急を要する異状は見られなかった。			
・ 対象路線は枝線の流入があり、人孔内の段差にて飛沫が上がるため、蓋の発錆が顕著であった。			
5.雨水管渠			
・ 山下排水区 16 人孔 (圧力人孔) の巡視・点検を行い、27-R3 人孔では蓋上に水溜りが見られ、道路との擦り付けが悪い状態であった。			
・ 大間、入船及び山下排水区 22 人孔の人孔内目視点検を行った。			
・ 建設後 50 年程度経過している人孔が多く、経年劣化を確認した。			
・ 雨水管渠老朽化調査業務において、全路線の調査を実施し、計画的な修繕・改築を検討する。			
・ 鉄筋が露出し、特に損傷の激しい 23-R3 人孔は、建設課にて令和 4 年度修繕を予定されている。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
6.終末処理場	
	・2月は降水量が少なかったものの、流入水量は過去5年の実績と比較して高めの値であった。
	・流入水量が増えている原因について、可能な限り探るよう指示を受けた。
	・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。
	・年2回の法定水質試験（2回目）を行い、全項目で基準値を満足する結果であった。
	・2月は、脱水ケーキ 2,864kg が発生、住友大阪セメントへの搬出はなし。
	・2/15 電気点検として、全施設停電試験が実施され、点検完了後、問題なく処理再開した。
	・2/16 消防設備の法定点検（2回目）が実施され、不具合箇所は見られなかった。
	・2/16 から水質分析用精密はかりの動作不良によって、小数点以下第4位まで測定していたものが小数点以下第3位まで測定精度が落ちているため、交換品を手配中である。
7.クリーンセンター横浪	
	・2月の処理水量は、平年並みであるが、降水量が少ないため、処理量を抑えている状況である。
	・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。
	・リサイクルプラザ破砕機は1月末から再稼働し、最終処分場の仮置きゴミの処理を開始している。
	・浸出水処理施設 2月の緊急対応はなし。
	・浸出水処理施設 砂ろ過器流出弁内部の固着が原因と思われる動作不良が発生し、2/16に仮補修を行ったが、再度動作不良が生じる恐れがあるため、本補修を推奨した。
	・浸出水処理施設 脱室槽攪拌機、再利用水給水ユニット、逆洗ポンプ及び空洗ブロワの更新工事が実施され、3月工事完了した。
8.漁業集落排水処理施設	
	・5地区の対象施設について、2/12, 2/26に点検を行った。
	・戸島処理施設のブロワータイマースイッチ故障に関しては、部品交換の準備中である。
9.雨水ポンプ場	
	・2月は点検計画の通り、各機場の月点検のみを行った。
	・各機場の消火器設備は、建設課にて令和4年度更新を予定されている。
10. その他連絡確認事項	
	・次回すさき家パートナー会議は、3/22（火）13：30～開催予定。
	（以上）