

議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 4 年 6 月 20 日 (月)	自 13:30 ~ 至 14:30
出席者	須崎市建設課 5名		
	須崎市環境保全課 2名		
	須崎市農林水産課 1名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 6名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 4 年 5 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 4 年 5 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 5 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 5 月度の財務状況を報告した。			
・ 6/5 市内の管渠調査委託会社現場作業員 1 名に新型コロナウイルス陽性判定が出たと報告があり、CPS 管渠調査担当部署の社員は濃厚接触に該当しないものの、PCR 検査を受検し、陰性であった。			
・ 6/1 クリーンセンター横浪リサイクルプラザの破砕機の鉄製コンベア部にて火災が発生した。消防・警察による現場検証結果は、出火原因不明となるとのこと。			
4.汚水管渠			
・ 5 月は日降水量 100mm を超えた日はなく、大雨後の巡視は実施していない。			
・ 県道下及びその他面整備管渠について、4 路線 12 人孔の巡視・点検を行った。H29 年人孔調査結果からの劣化進行は確認されず、緊急を要する異状は見られなかった。			
・ S108 人孔の流入管内に異物があり、詰りを引き起こす可能性が高いため、撤去する。			
5.雨水管渠			
・ 須崎西部排水区 12 人孔のマンホール内目視点検を行った。			
・ 点検したほとんどの人孔で浸入水や躯体の破損といった経年劣化を確認した。			
・ 6-R83 は下流管渠底部から浸入水が噴出しており、CPS 修繕費を充当して修繕予定である。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
6.終末処理場	
	・5月の降水量及び流入水量は、過去5年と比較して最小値であった。
	・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。
	・5月は、脱水ケーキ3,174kgが発生、住友大阪セメントへの搬出はなし。
	・5/7電話回線不良で非常通報装置が作動したため、電話会社に診断・修理を依頼し、5/8復旧した。
	・精密はかりの不調から水質分析値が精度低下しているため、CPS修繕費にて交換手配中である。
	・精密電力量計交換修繕は、5月納品予定から遅れが生じていたが、6/18完了した。
	・生物膜ろ過槽移送ポンプの汚泥付着による流下能力低下が疑われるため、6/23配管洗浄実施予定。
7.クリーンセンター横浪	
	・5月は、4月・5月の降雨によって流入水量が増加し、処理水量が多くなっている。
	・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。
	・リサイクルプラザ 6/1火災が発生し、不燃物粗大ごみ処理ラインを停止している。
	・リサイクルプラザ 火災の影響で一部電力配線が損傷しており、今年度の修繕は破砕機復旧を優先される予定である。
	・損傷部分等調査中であり、復旧予定時期が分かり次第、ご連絡頂く。
	・令和2年9月にも破砕機に係る火災があり、ハード対策・ゴミ出し分別方法等の対応を検討される方針である。
	・浸出水処理施設 5/6砂ろ過器流出弁を後継機へ交換修繕したため、周辺部品も一部変更した。
	・浸出水処理施設 5/15原水槽の水位異常によって非常通報装置が作動し、緊急対応を行った。 フリクトスイッチの清掃でスケール付着を解消し、5/16復旧した。
	・浸出水処理施設 5/19第一モニタリング井戸ポンプ砂取器の交換修繕を実施した。腐食・劣化の進行が速い環境下にあることから定期的な交換を推奨した。
8.漁業集落排水処理施設	
	・5地区の対象施設について、5/14, 5/28に点検を行った。
	・5/28戸島処理施設のプロワータイマースイッチの交換修繕を実施した。
9.雨水ポンプ場	
	・5月は点検計画の通り、各機場の月点検、週点検及び補機点検を行った。
	・須崎ポンプ場沈砂掻揚機の破損について、運転に支障はなく、来年度に修繕あるいは撤去を検討されている。
10.その他連絡事項	
	・次回すさき家パートナー会議は、7/21(木)13:30~で市に提案予定。
	(以上)