

## 議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 4 年 8 月 26 日 (金)	自 13:30 ~ 至 14:30
出席者	須崎市建設課 6名		
	須崎市環境保全課 1名		
	須崎市農林水産課 2名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 6名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 4 年 7 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 4 年 7 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 7 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 7 月度の財務状況を報告した。			
・ 7/4,5 台風 4 号の影響により、各施設の緊急点検を行った。設備の故障等は発生しなかった。			
・ 7/26 創価大学教職員 3 名が海外での省エネ処理技術の参考として DHS システムを見学された。			
・ 7/28,29 会社運営、コンプライアンス、人事労務管理等に関する内部監査が行われた。			
4.汚水管渠			
・ 7 月は日降水量 296mm を記録したため、道路陥没リスク路線を中心に大雨後の巡視を実施した。			
・ 道路陥没リスク及びその他面整備管渠について、14 人孔の巡視・点検を行った。			
・ 大雨後の巡視、汚水管渠の巡視・点検において、緊急を要する異状は見られなかった。			
・ 7/26 マンホール蓋のガタツキによる騒音の応急対応として、緩衝材を設置し、騒音は解消された。			
5.雨水管渠			
・ 須崎西部及び東糺排水区 13 人孔のマンホール内目視点検を行った。			
・ 6-R103 人孔は陶管の欠落によって土砂の露出・人孔内への流入を確認したため、修繕予定である。			
・ 7/6 流入管の破損による道路陥没の恐れがある箇所を確認し、修繕・改築対応した。(修繕費充当)			
・ 7/26 マンホール蓋のガタツキによる騒音の応急対応として、緩衝材を設置し、騒音は解消された。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
6.終末処理場	<ul style="list-style-type: none"> <li>・7月は台風による大雨が影響し、台風通過後数日間、流入水量が多い状態となった。</li> <li>・処理水質は全項目で基準値を満足する結果であった。</li> <li>・7/4 マンホールポンプ室にて HHWL の発報があったため、臨時点検を実施した。</li> <li>・7月は、脱水ケーキ 3,466kg が発生、住友大阪セメントへの搬出はなし。</li> <li>・7/29 分析用精密はかりを新品に交換し、高精度の測定が可能となっている。</li> <li>・水質測定器表示不良のため、部品を交換したが復旧に至らず、測定器本体の修繕を準備している。</li> <li>・7/28DHS 処理槽の防虫網に詰りが生じているため、清掃を実施した。</li> <li>・汚泥供給ポンプの分解整備を修繕対応にて準備している。</li> </ul>
7.クリーンセンター横浪	<ul style="list-style-type: none"> <li>・7月は、降水量が多く、流入水量が増加し、過去5年間で最大の処理水量となっている。</li> <li>・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。</li> <li>・リサイクルプラザ 空気圧縮機は 8/2 から運転不能となっており、現在は仮設での運転であるため、早期の修繕を推奨した。</li> <li>・浸出水処理施設 7/5 異常発報はないものの、台風の影響を考慮し、臨時点検を行った。</li> <li>・浸出水処理施設 ブロワ室吸気ファンは絶縁低下しており、早期の対応を推奨した。</li> <li>・浸出水処理施設 日報作成装置交換に際して、従来機と同一でないため、CPS も装置仕様を確認しておく必要があることから、装置仕様が固まり次第、ご連絡を頂く。</li> </ul>
8.漁業集落排水処理施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>・5地区の対象施設について、7/1,11,16,30 に点検を行った。</li> <li>・7/4 台風の影響による高水位発報があり、7/5 に各施設の点検後、異常がないことを確認した。</li> <li>・7/23 蜂ヶ尻地区マンホールポンプの高水位ランプが点灯しているとの住民通報を受け、フロートスイッチ故障を確認したため、7/28 取替を行った。</li> </ul>
9.雨水ポンプ場	<ul style="list-style-type: none"> <li>・7月は点検計画の通り、各機場の月点検、週点検及び補機点検を行った。</li> <li>・7月度は降雨量が多かったこともあり、各ポンプ場の燃料消費量が多くなる結果となった。</li> <li>・7/5 建設課からの連絡を受け、公共ポンプ場の緊急点検対応を行った。</li> <li>・須崎ポンプ場 沈砂掻揚機チェーンが腐食によって損傷しており、更新の見積り作成中である。</li> </ul>
10.その他連絡確認事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・次回すさき家パートナー会議は、9/29（木）13：30～の開催を予定する。</li> </ul>
	(以上)