

## 議 事 録

|   |                                   |                      |                   |
|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 業務件名  |                                   | 須崎市公共下水道施設等運営事業      |                   |
| 日 時   |                                   | 令和 4 年 11 月 21 日 (月) | 自 13:30 ~ 至 14:30 |
| 出席者   | 須崎市建設課 5名                         |                      |                   |
|   | 須崎市環境保全課 1名                       |                      |                   |
|   | 須崎市農林水産課 0名                       |                      |                   |
|   | (株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 6名       |                      |                   |
| 打合せ場所   |                                   | 須崎市役所                | 記録作成者<br>CPS      |
| 資料  | ・ 令和 4 年 10 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS) |                      |                   |
| 打合せ事項、対策・合意事項等  |                                   |                      |                   |
| 令和 4 年 10 月度すさき家パートナー会議                                       |                                   |                      |                   |
| 1.出席者を確認した。   |                                   |                      |                   |
| 2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について                                     |                                   |                      |                   |
| ・ 10 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。                                   |                                   |                      |                   |
| 3.経営に関する業務  |                                   |                      |                   |
| ・ 10 月度の財務状況を報告した。  |                                   |                      |                   |
| ・ 10/27 須崎市立多ノ郷小学校の社会科見学会があり、建設課担当者とともに施設説明を行った。              |                                   |                      |                   |
| ・ 10/27,28 CPS 会計監査人による内部統制監査が行われた。                           |                                   |                      |                   |
| 4.汚水管渠  |                                   |                      |                   |
| ・ 10 月は日降水量 100mm を超えた日がなく、大雨後の巡視は実施していない。                    |                                   |                      |                   |
| ・ 道路陥没リスク及びその他面整備管渠について、13 人孔の点検を行い、経年劣化が見られたが、緊急を要する異状はなかった。 |                                   |                      |                   |
| 5.雨水管渠  |                                   |                      |                   |
| ・ 10 月は圧力マンホール蓋の巡視は行っていない                                     |                                   |                      |                   |
| ・ 須崎西部排水区 14 人孔の点検を行い、経年劣化が見られたが、緊急を要する異状はなかった。               |                                   |                      |                   |
| ・ 10/6 道路陥没の恐れを伴う破損管への対応として、側溝取込管渠の改築を行った。(修繕費充当)             |                                   |                      |                   |
| ・ 10/17 から表面摩耗によるマンホール蓋取替工事を行い、10/24 に完了した。(修繕費充当)            |                                   |                      |                   |
| ・ 10/21 マンホール蓋のガタツキによる騒音の応急対応として、蓋と受枠に緩衝材を取付けた。               |                                   |                      |                   |
| ・ 令和 4 年度に予定されている修繕工事について説明した。                                |                                   |                      |                   |
| (次項へ続く)   |                                   |                      |                   |

| 打合せ事項、対策・合意事項等 |  |
|----------------|--|
| 6.終末処理場        |  |
|                | ・10月の降水量及び流入水量は、過去5年と比較して最小値であった。  |
|                | ・処理水質は全項目で基準値を満足する結果であった。  |
|                | ・10月は、脱水ケーキ2,400kgが発生し、5,520kg搬出した。  |
|                | ・10月の緊急対応はなし。  |
|                | ・10/5 汚泥供給ポンプ分解整備を行い、部品に著しい摩耗があったため、定期的な消耗部品交換を推奨した。   |
|                | ・10/10 DHS 生物膜ろ過槽歩廊サビ止め塗布を行った。   |
|                | ・10/13 池排水ポンプ点検を実施した。  |
|                | ・10/20 排風機ドレンラップの清掃を実施した。  |
|                | ・10/22 脱離液タンク内部洗浄を実施した。  |
|                | ・11/17 吐出量が低下していた生物膜ろ過槽移送ポンプの配管清掃を実施したところ、流量計前後に錆の付着が見られ、除去後、吐出量は設定値0.48m <sup>3</sup> /min近くまで回復した。 |
|                | ・令和4年度に予定されている修繕工事について説明した。  |
| 7.クリーンセンター横浪   |  |
|                | ・10月の降水量及び処理水量は、過去5年と比較して最小値であった。  |
|                | ・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。  |
|                | ・リサイクルプラザ 火災による損傷箇所の電線補修工事が行われており、10/28に通電が実施され、破砕機の試運転を行っている。11月末予定の完了検査後に再稼働される見込みである。             |
|                | ・リサイクルプラザ 10/24 修繕推奨していた空気圧縮機及びエアドライヤーの更新が完了した。  |
|                | ・浸出水処理施設 10/8 No.2 原水ポンプのブレーカトリップによって、異常通報が発報され、緊急対応を行った。代替ポンプがなく、10/14にポンプ更新対応されるまで水処理を停止した。        |
|                | ・上記故障は1台連続運転による過負荷が原因であり、2台交互運転と着脱装置更新を推奨した。   |
|                | ・建屋に設置されている給気ファンが故障停止したため、修繕推奨機器リストに追加する。  |
| 8.漁業集落排水処理施設   |  |
|                | ・5地区の対象施設について、10/8,22に点検を行った。  |
|                | ・池ノ浦処理施設の自動通報装置及び戸島処理区域の中継ポンプの更新準備中である。  |
| 9.雨水ポンプ場       |  |
|                | ・10月は点検計画の通り、各機場の月点検、週点検及び補機点検を行った。  |
|                | ・各機場の燃料貯蔵状況を説明し、補給を依頼した。   |
|                | ・須崎ポンプ場及び西部ポンプ場の沈砂掻揚機は、故障による停止中である。  |
| 10.その他連絡事項     |  |
|                | ・次回すさき家パートナー会議は12/20(火)13:30~開催予定。   |
|                | (以上)   |