

議 事 録			
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 5 年 1 月 27 日 (金)	自 13:30 ~ 至 14:30
出席者	須崎市建設課 5名		
	須崎市環境保全課 2名		
	須崎市農林水産課 0名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 6名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 4 年 12 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 4 年 12 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 12 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 12 月度の財務状況を報告した。			
・ 12/8 終末処理場周辺道路等の清掃活動を行った。			
4.汚水管渠			
・ 12 月は日降水量 100mm を超えた日がなく、大雨後の巡視は実施していない。			
・ 管渠について、21 人孔の巡視・点検を行った。			
・ 路面状況やマンホール本体及び管渠の劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。			
・ 12/15 道路沈下により、建設課にて舗装修繕を検討されている道路について、道路舗装沈下の原因を確認するため、付近の汚水マンホールを確認したものの、沈下の原因となるような管渠の損傷は見られなかった。			
5.雨水管渠			
・ 12 月は圧力マンホール蓋 14 箇所の巡視を行った。海岸部の 2 基は、蓋の発錆が顕著であった。			
・ 圧力マンホール蓋 2 箇所でガタツキがあったが、現場にて応急対応を行い、解消している。			
・ 圧力マンホール以外の 6 人孔の点検を行い、劣化が見られたが、緊急を要する異状はなかった。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等
6.終末処理場
・月間降水量は少なく、流入水量は過去5年と比較して平均的な値であった。
・処理水質は全項目で基準値を満足する結果であった。
・12/23 瞬停による非常通報装置作動に伴い、緊急対応を行った。
・12月は脱水ケーキ3,999kg発生し、5,740kgを搬出した。
・12/18 安全パトロール等で確認した危険状態指摘箇所は是正措置を行い、不具合状態は解消した。
・12/22 火災対応について安全教育を行った。
・12/24 前日の積雪の影響と推測される配管閉塞が生じ、一時的な曝気ブロワの異状が発生した。
7.クリーンセンター横浪
・12月は、降水量が少ないため、処理水量も少量となっている。
・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。
・リサイクルプラザ 12/8 不燃物処理ライン選別機の軸受破損により、破砕機運転停止中である。破砕機復旧工事は、令和5年3月末を工期予定とされている。
・浸出水処理施設 12月は12/6 再利用水ポンプ運転状況の確認のほか、12/15までに配管水漏れ調査・簡易補修のため、計5回の緊急対応を行った。
・浸出水処理施設 処理水放流ポンプが常時稼働状態であり、槽内フリクトスイッチの故障と処理水送水配管の脱落が同時発生していた。フリクトスイッチおよび配管脱落部修繕を推奨した。
8.漁業集落排水処理施設
・5地区の対象施設について、12/10,22,27に点検を行った。
・池ノ浦処理施設の自動通報装置及び戸島処理区域の中継ポンプの更新準備中である。
・各処理施設の現場操作盤内のランプが点灯していない箇所が多いため、順次交換予定である。
9.雨水ポンプ場
・12月は、月点検を実施した。
・各ポンプ場燃料貯蔵状況を説明した。
・大間ポンプ場 屋外タンク燃料消費100Lの主な用途について確認すること。
・西部ポンプ場 No.2 減速機油温計の交換準備中である。
10.その他連絡事項
・次回すさき家パートナー会議は、2/27(月)13:30~開催を予定する。
(以上)