

議 事 録			
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 5 年 3 月 22 日 (水)	自 13:30 ~ 至 14:30
出席者	須崎市建設課 5名		
	須崎市環境保全課 2名		
	須崎市農林水産課 1名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 6名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 5 年 2 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 5 年 2 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 2 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 2 月度の財務状況を報告した。			
・ 2/21 長崎市下水道施設課が DHS 施設見学のため来所され、建設課と CPS にて説明を行った。			
・ 2/28 国立環境研究所による小規模下水道の運用調査について、令和 4 年度の研究報告を受けた。			
・ 新型コロナウイルス対策について、マスクの着用は厚生労働省の通知に従い、個人の判断とする。			
4.汚水管渠			
・ 2 月は日降水量 100mm を超えた日がなく、大雨後の巡視は実施していない。			
・ 劣化リスク管渠について、21 人孔の巡視・点検を行った。			
・ 路面状況やマンホール蓋・本体の劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。			
・ 修繕推奨項目リストは、前月からの増減はなく、来年度以降の修繕を予定する。			
5.雨水管渠			
・ 2 月は圧力マンホール蓋 8 箇所巡視を行った。マンホール周辺路面のひび割れを確認した。			
・ 圧力マンホール以外の人孔点検については、雨水管渠老朽化調査において、緊急度 I と判定した 6 人孔の点検を行い、マンホール本体のクラックや足掛の欠落といった劣化状況を確認した。			
・ 修繕推奨項目リストは、前月からの増減はなく、来年度以降の修繕を予定する。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
6.終末処理場	
	・過去5年間と比較して、月間降水量は低めであったものの、流入水量は高めの値であった。
	・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。
	・法定水質試験の結果も全項目で基準値を満足した。
	・2月の緊急対応はなし。
	・2月は脱水ケーキ3,334kg発生し、搬出はなし。
	・2/6自動火災報知設備法定点検が実施され、不具合箇所は確認されなかった。
	・2/16施設の全停電試験が実施され、機器の一時停止・起動は問題なく、正常に処理を再開した。
	・2/16停電時を利用してスクリーンユニット内の沈砂（砂等15ℓバケツ2杯分）を除去した。
	・2/22瞬停あるいは電圧降下が原因と考えられるNo.1排気ファンのインバータ異常が発生し、リセット操作を行い、運転再開した。
	・2/28～3/1処理水質向上を目的としたDHS散水分散シート設置作業が行われた。
7.クリーンセンター横浪	
	・2月は、降水量が少ないため、処理水量も少量となっている。
	・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。
	・リサイクルプラザ破砕機故障部の補修は、3/27～29に工事を予定されている。
	・浸出水処理施設2/3～9保守点検及び汚泥引抜清掃に使用する再利用水確保のため、水処理を一時停止し、2/20～21保守点検及び汚泥引抜清掃が実施された。
	・浸出水処理施設2/9再利用水配管脱落部の補修が実施された。
	・浸出水処理施設3/2遮水シート漏水監視システムの機能診断が実施された。
	・浸出水処理施設3/20コンプレッサーの分解整備が実施された。
	・浸出水処理施設3/24No.1第二調整槽水中攪拌機の更新を予定されている。
	・浸出水処理施設3/27～29水槽内フリクトスイッチ、砂ろ過塔電磁弁及び活性炭塔電磁弁の交換を予定されている。
8.漁業集落排水処理施設	
	・5地区の対象施設について、2/4,18に点検を行った。
	・戸島処理施設の中継ポンプの更新は、3/4に完了した。
9.雨水ポンプ場	
	・2月は、月点検を実施した。
	・各ポンプ場燃料貯蔵状況について説明した。
	・西部ポンプ場No.1沈砂掻揚機サイクロ減速機は、4月更新予定とし、部品手配中である。
10. その他連絡事項	
	・次回すさき家パートナー会議は、4/20（木）13：30～開催を予定する。
	・令和5年度からのすさき家パートナー会議参加体制について、市は各課の実務担当・係長の出席とし、年度の事業報告会を3月度パートナー会議後に開催し、各課長が出席される予定である。
	(以上)

