

# 議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 5 年 4 月 20 日 (木)	自 13:30 ~ 至 14:30
出席者	須崎市建設課 2名		
	須崎市環境未来課 2名		
	須崎市農林水産課 2名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 5名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 5 年 3 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 5 年 3 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 3 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 3 月度の財務状況を報告した。			
・ 雨水ポンプ場維持管理を委託している四国ポンプセンターの主担当者が変更となる。			
・ 法令順守、情報公開に関して、特に問題となるような事項が無いことを確認した。			
4.汚水管渠			
・ 3 月 23 日 (木) の日降水量が 164mm を記録したため、翌日に大雨後の巡視 (日降水量 100mm 以上を目安) を行った。大雨の影響による新たな路面状況の変化や道路陥没の兆候等は確認されなかった。			
・ 劣化リスク管渠について、12 人孔の巡視・点検を行った。			
・ 路面状況やマンホール蓋・本体の劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。			
・ 修繕推奨項目リストは、前月から増減なし。			
5.雨水管渠			
・ 3 月はマンホール蓋 6 箇所の巡視を行った。マンホール周辺路面の損傷を確認した。			
・ 圧力マンホール以外の 6 人孔の点検を行い、マンホール本体のクラックや足掛の欠落といった劣化状況を確認したが緊急を要する異状はなかった。			
・ 修繕推奨項目リストは、前月から増減なし。 (次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
6.終末処理場	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・過去5年間と比較して、月間降水量、流入水量共に高めの値であった。</li> <li>・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。</li> <li>・3月は脱水ケーキ4,146kg発生し、住友大阪セメントへ6,045kg搬出を行った。</li> <li>・3月1日に非常通報装置が停電により発報した。原因は、大間ポンプ場の電気盤下に猫が入りこんだことで、地絡方向継電器が作動し停電したことによる。事後処理が行われ復電した。</li> <li>・No.1-1汚水ポンプは、水処理上重要施設であるため、今秋以降の降水量が少なくなる時期に、引き揚げ点検及び分解整備を実施しておくことを推奨する。</li> <li>・土壌脱臭床の活性炭量が磨滅等による減少がみられるため、補充や入替を推奨する。</li> <li>・汚泥分析で使用しているマッフル炉に老朽化の兆候があった。新規機器の調達には半年程度が見込まれることから、故障に至る前の更新を推奨する。</li> <li>・No.1・2ろ過水ポンプのグランド部から水漏れが発生している。メーカーによる点検、補修を推奨する。</li> </ul>
7.クリーンセンター横浪	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3月は、23日の大雨の影響により、処理水量が増加した。</li> <li>・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。 ※採水日は大雨前であったため、No.2モニタリング井の塩化物イオン濃度が先月に引き続き高めの値となっている。</li> <li>・リサイクルプラザ 破砕機故障部の補修は、3月末に完了し、4月3日から再稼働している。</li> <li>・3月23日の大雨により、調整槽への流入水量が上昇した。4月以降状況に応じて処理量を増加させる予定である。</li> <li>・3月23日の点検時、床排水ポンプの動作不良、フリクトスイッチの故障が確認された。インペラ部摩耗等の老朽化も確認されるため、早期の更新を推奨する。</li> <li>・3月27日に、No.2第一調整槽攪拌機が漏電によるブレーカトリップにより停止した。第一調整槽の攪拌を担う重要機器であるため、早期の点検、更新等の対処を推奨する。</li> </ul>
8.漁業集落排水処理施設	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・5地区の対象施設について、戸島地区を除く4地区は3月4日,18日に保守点検を行った。</li> <li>・戸島地区の中継ポンプの更新は、3月4日に完了した。</li> </ul>
9.雨水ポンプ場	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3月は、月点検及び週点検を実施した。</li> <li>・各ポンプ場燃料貯蔵状況について説明した。</li> <li>・3月は、月点検及び週点検を実施した。</li> </ul>
10. その他連絡事項	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・次回すさき家パートナー会議は、5/30（水）13：30～で調整予定。</li> </ul>
	(以上)

