

議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 5 年 5 月 30 日 (火)	自 13:30 ~ 至 15:00
出席者	須崎市建設課 3名		
	須崎市環境未来課 1名		
	須崎市農林水産課 1名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 5名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 5 年 4 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 5 年 4 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 4 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 4 月度の財務状況を報告した。			
・ 法令順守、情報公開に関して、特に問題となるような事項が無いことを確認した。			
4.汚水管渠			
・ 当月は、4 月 25 日 (火) の日降水量 85mm が最大であったため、大雨後の巡視 (日降水量 100mm 以上で実施) は行わなかった。			
・ 劣化リスクのある管渠について、8 人孔の巡視・点検を行った。			
・ マンホール蓋の劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。			
・ 調査対象箇所付近の道路において、路面の一部変形が確認されたため、箇所と状況の報告を行った。道路変形箇所の今後の対応方針については、市内部で確認中である。			
5.雨水管渠			
・ 4 月はマンホール蓋 10 箇所の巡視、点検を行った。			
・ 巡視、点検の結果、路面のひび割れ、蓋の摩耗、マンホール本体のクラックや鉄筋露出、足掛金物の欠落、といった劣化状況を確認した。			
・ 側溝からの排水管において、一部管内の閉塞及び破損が確認された。早急な対策が望ましいと考えられる。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等
6.終末処理場
・過去5年間と比較して、月間降水量、流入水量共に高めの値であった。
・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。
・4月は脱水ケーキ3,222kg発生した。住友大阪セメントへの搬出は当月発生しなかった。
・4月14日点検時にNo.1-1汚水ポンプで軽度の異音、振動の発生が確認された。異常は見られなかったものの、制御運転(8時間以内)としている。主要施設であるため、近日中の修繕(整備済みポンプとの入替)が望まれる。
7.クリーンセンター横浪
・3月、4月の大雨の影響により、処理水量は増加している状況である。
・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。
※No.2モニタリング井の塩化物イオン濃度は平年的な数値となった。
・浸出水処理施設に関して、調整槽への流入量が増加し、月中頃には第二調整槽も満杯に達した。(降雨の影響) 流入量増加に対し随時処理量の調整を行っている。4月21日以降は処理量が140m ³ を超えている。
・4月18日に遮水シート漏水検知システム更新工事が完了した。
・4月19日に薬品貯留タンクから注入ポンプにかけての配管、バルブ、安全弁等の劣化が確認された。特に苛性ソーダは、配管接着部のすきまより薬品漏れが発生しており、安全面からも配管等の更新を推奨する。なお、薬品液位が高いと工事実施が困難となるため、実施時期の調整が必要となる。
8.漁業集落排水処理施設
・5地区の対象施設について、戸島地区を除く4地区は4月1日,15日,28日に保守点検を行った。
・戸島地区の保守点検は4月28日に実施した。
・中ノ島地区処理施設は、新たにドア交換が必要であり、修繕推奨機器リストに追加した。
・白浜地区の原水No.2ポンプについては、供用開始から20年経過していることもあり、老朽化が著しく、改築更新が今後必要であることを別途報告した。
9.雨水ポンプ場
・4月は月点検及び週点検を実施した。
・修繕推奨機器リストについての現況の説明と、先月から項目リストの変更がないことを説明した。
10. その他連絡事項
・修繕推奨リスト表について、各施設で項目出しの方法が異なることから、各施設で統一したリスト表を作成する。
・次回すさき家パートナー会議は、6/20(火)13:30~で調整予定。
(以上)