

議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 5 年 11 月 27 日 (金)	自 13:30 ~ 至 14:30
出席者	須崎市建設課 3名		
	須崎市環境未来課 2名		
	農林水産課 1名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 6名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 5 年 10 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 5 年 10 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・セルフモニタリング会議で確認したチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・10 月度の財務状況を報告した。			
・法令順守、情報公開に関して、特に問題となるような事項が無いことを確認した。			
4.汚水管渠			
・当月は、日降水量 100mm 以上の降雨日はなかったため、大雨後の巡視は実施されなかった。			
・劣化リスクの高い 12 人孔の巡視・点検を行った。各箇所で見られた軽微な劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかった。			
・修繕推奨項目リストは、前月から変更なし。			
5.雨水管渠			
・当月は 14 人孔の巡視、点検を行った。			
・10 月の点検結果から、6-R39 覆蓋、6-R45 人孔躯体、18-R50 躯体の劣化が著しいと判断し、修繕推奨項目リストに上記 3 箇所を追加した。			
6.終末処理場			
・10 月の降水量は過去 5 年間で最低値であったため、月間流入水量も同様に最低の記録となった。			
・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であった。 (次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
<ul style="list-style-type: none">・10月の脱水ケーキ発生量は2,338kgとなり、当月は住友大阪セメントへ5,760kgを搬出した。・10月26日に塩素混和池の浚渫、清掃を実施した。	
7.クリーンセンター横浪	
<ul style="list-style-type: none">・この2ヶ月は、更新工事等の影響により処理水量が少なかったが、10月は平年並みに戻っている。・10月24日にNo.2第一調整槽攪拌機更新工事が実施された。これにより、第一調整槽の攪拌が正規2台で行われる状態に復旧した。今後、令和2年11月に故障したNo.1第三調整槽水中攪拌機の早期修繕が望まれる。・10月2日に破砕機本体上部の集塵ダクト部で発生した火災は、早期に鎮火し損傷は少ない範囲でおさまった。なお、破砕機は各部の点検を行い、10月18日に運転再開している。・破砕機及び周辺機器は老朽化が進んでおり、メーカーによる各部の点検依頼、破砕機投入前の爆発物の選別、散水等を引続き徹底する。・浸出水処理施設の精密機能検査は、R6年3月までに実施予定である。(市)・浸出水処理施設の槽内汚泥引抜等の保守点検作業は12月に実施予定である。(市)・埋立地の仮置きごみ処理の外部委託については、現在、委託先と契約手続き中である。(市)	
8.漁業集落排水処理施設	
<ul style="list-style-type: none">・7月に低値であった蜂ヶ尻処理施設の放流水pHは、10月の少雨の影響はなく、8月から継続して正常値に戻っている。・池ノ浦地区の制御盤内のマグネットスイッチ(電磁開閉器)の異常については、引続き交換に向けて対応中である・中ノ島地区の処理施設に隣接する公衆トイレ電灯の制御盤内タイマーウォッチ交換は終了した。・7月に低値であった蜂ヶ尻処理施設の放流水pHは、10月の少雨の影響はなく、8月から継続して	
9.雨水ポンプ場	
<ul style="list-style-type: none">・10月は保守点検の結果、公共ポンプ場のプログラムコントローラー故障が確認され、修繕推奨項目リストに項目を追加した。	
10. その他連絡事項	
<ul style="list-style-type: none">・次回すさき家パートナー会議は、12/25(月)13:30～を予定。・11月22日クリーンセンター横浪にて、破砕機下部のベルトコンベア部より発煙があり、現場作業員による鎮火作業があったことを報告した。引き続き不燃ごみの分別、散水に留意し、破砕機処理終了までの監視強化について確認した。	
(以上)	