

議 事 録			
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 7 年 2 月 26 日（水）	自 13：30 ～ 至 15：00
出席者	須崎市上下水道課 2 名		
	須崎市環境未来課 2 名		
	（株）クリンパートナーズ須崎（以下 CPS） 5 名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 7 年 1 月度すさき家パートナー会議資料（CPS）		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 7 年 1 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ セルフモニタリング会議で確認したチェックリスト項番を確認した。			
3.経営に関する業務			
・ 1 月度の財務状況を報告した。			
・ 法令順守、情報公開に関して、特に問題が無いことを確認した。			
・ 毎月報告している感染症対策は CPS 社内で習慣化されたこともあり、次年度以降からは報告を省略することを確認した。			
4.汚水管渠			
・ 当月は、日降水量 100mm 以上の降雨は発生しなかったため、大雨後の巡視は行わなかった。			
・ 14 人孔の巡視・点検を行った。経年劣化が見られる箇所が数か所あり、今後も引き続き点検、巡視を行っていく。156(S337)の受枠について、多量発錆による破損が確認された。			
・ 156(S337)の蓋取換を推奨する。修繕推奨項目リストに追加したことを確認した。			
5.雨水管渠			
・ 当月は圧力マンホール 9 人孔、圧力マンホール以外 8 人孔の巡視、点検を行った。			
・ 経年劣化が見られる箇所が数か所あり、今後も引き続き点検、巡視を行っていく。当月対象箇所は道路状況が悪く、今後も道路状況についても巡視点検を行うことを確認した。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等
・修繕推奨項目リストは、前月から変更なし。 ・当月巡視、点検箇所は幹線であり、口径も大きいため、引き続き道路状況も含めて注視することを確認した。
6.終末処理場
・16日、電気保安協会による全停電試験が実施されたことを確認した。 ・16日の15時頃に中央操作室のデータログパソコンの画面にハードディスクエラーの表示を発見した。診断の結果、パソコン本体の更新を要する状況となった。パソコンが更新されるまでに数ヶ月間を要する可能性がある。なお、このトラブルによる水処理施設の運転への直接の影響はないことを確認した。
7.クリーンセンター横浪
・16日、プラスチック減容機自動立ち上げ時に「ホッパーゲート閉端不良」が発生した。シーケンサー、リミットスイッチ及びリレーの目視確認を行ったが原因が分からず、メーカーに問い合わせ中である。 ・17日、前日と同様、プラスチック減容機自動立ち上げ時に「ホッパーゲート閉端不良」が発生し、制御盤内のリレーの振り替えを行って経過を確認した。(CR-7、CR-8 → CR-3、CR-4) ・31日、再度、プラスチック減容機に「ホッパーゲート閉端不良」が発生したため、全てのリレー(17箇所)を交換した。 ・最終処分場の未収集ごみの分別作業開始(3月末まで) ・破碎機ラインの基幹改良工事中 ・浸出処理水について、15日、点検時に汚水計量槽から第一混和槽へ処理原水がうまく送水されず、多くが返送状態となっていた。一部配管を取り外して配管内部の清掃を実施したが、床面内の埋設部分の閉塞が生じていたことから解消に至らず、水処理を中止した。 ・20日、施工業者によって汚水計量槽処理水側の配管閉塞修繕が実施され、閉塞部が復旧したことから水処理を再開した。
8.漁業集落排水処理施設
・5施設の対象施設のうち戸島を除く4地区は1月11日及び23日、戸島地区は23日に保守点検を実施した。 ・3月点検時に、中ノ島地区の調整ポンプ槽No.2ポンプの絶縁抵抗値が一時的に低下した。10月点検時にも再度低下したことから継続で状況を注視している。(0.2MΩを下回れば運転停止の可能性あり。)
9.雨水ポンプ場
・1月は保守点検の結果、特に問題は生じていないことを確認した。
10. その他連絡事項
・次回すさき家パートナー会議はR7年3月24日開催予定とする。
(次項へ続く)

