

議 事 録			
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 7 年 3 月 24 日（月）	自 13：30 ～ 至 15：00
出席者	須崎市上下水道課 3 名		
	須崎市環境未来課 4 名		
	（株）クリンパートナーズ須崎（以下 CPS） 5 名		
打合せ場所		須崎市役所	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 6 年 2 月度すさき家パートナー会議資料（CPS）		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 6 年 2 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ セルフモニタリング会議で確認したチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 2 年度の財務状況を報告した。			
・ 法令順守、情報公開に関して、特に問題が無いことを確認した。			
4.汚水管渠			
・ 当月は、日降水量 100mm 以上の降雨は発生しなかったため、大雨後の巡視は行わなかった。			
・ 12 人孔の巡視・点検を行った。経年劣化が見られる箇所が数か所あり、今後も引き続き点検、巡視を行っていく。			
・ 道路異状箇所を報告した。51(S374)付近駐車場に亀裂及び 161(S319)付近のフェンス支柱に亀裂が生じていた。市で現地を確認する。			
・ 修繕推奨項目リストは前月から変更なし。			
5.雨水管渠			
・ 当月は圧力マンホール 9 人孔の巡視、点検を行った。			
・ 数か所に経年劣化が見られたことから、今後も引き続き点検、巡視を行っていく。			
・ 修繕推奨項目リストは前月から変更なし。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
6.終末処理場	
・ 5 日、三誠産業により自動火災報知設備法定点検（2 回目）が実施された。今回の点検で処理棟地下 2 箇所の誘導灯がバッテリー低下の不良判定を受け、機器の老朽化も踏まえて器具の取替が望ましいとの指摘を受けた。基本的に外部の立入区域ではないが、消防法や安全上の観点から早期の取替えを計画中である。	
7.クリーンセンター横浪	
・ 埋立処分場の未収集ごみの分別作業を実施中である。	
・ リサイクルプラザの破砕機ラインの基幹改良工事中である。	
・ 6 日、ペットボトル減容機の「ホッパーゲート閉端不良」に対してリレーを全て交換し、経過を観察したが同じ異常が発生したため、カナデビアに依頼し原因を調査した。	
・ 12 日及び 13 日に外部からの覆土を受け入れた。	
・ 13 日、ペットボトル減容機のホッパーゲート閉側の電磁弁（スロットルチェックモジュラー弁）の速度ダイヤル値を 3.6 から 5.6 へ変更した。	
・ 18 日、ペットボトル減容機の制御盤内シーケンサーの動作確認をカナデビアが実施している。	
8.漁業集落排水処理施設	
・ 5 施設の対象施設のうち戸島を除く 4 地区は 2 月 8 日及び 22 日、戸島地区は 22 日に保守点検を実施した。	
・ 昨年 3 月点検時に、中ノ島地区の調整ポンプ槽No.2 ポンプの絶縁抵抗値が一時的に低下した。また 10 月点検時にも再度低下したことから継続で状況を注視している。（0.2MΩを下回れば運転停止の可能性あり。）	
・ 池ノ浦地区の原水ポンプ槽No.2 ポンプが経年劣化により故障したため、26 日に交換を行った。併せてNo.1 ポンプも同時期に設置しており、経年劣化による故障の可能性が高いため交換した。	
9.雨水ポンプ場	
・ 2 月は保守点検の結果、特に問題は生じていない。	
10. その他連絡事項	
・ 次回すさき家パートナー会議は、令和 7 年 4 月 24 日開催予定とする。	
	(以上)