

議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 7 年 8 月 27 日 (水)	自 13:30 ~ 至 14:15
出席者	須崎市上下水道課 4名		
	須崎市環境未来課 3名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 8名		
打合せ場所		須崎市役所会議室	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 7 年 7 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 7 年 7 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番			
・セルフモニタリング会議で確認したチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・7月度の財務状況を報告した。			
・法令順守、情報公開に関して、特に問題が無いことを確認した。			
4.汚水管きよ			
・7月度は、日降水量 100mm 以上の降雨が 7 月 18 日に発生したため大雨後の巡視を実施した。大雨の影響と考えられるような新たな路面状況の変化、道路陥没の兆候等は確認されなかった。			
・7人孔の巡視・点検を行った。経年劣化が見られる箇所が数か所あり、今後も引き続き点検、巡視を行っていく。修繕推奨項目リストは前月から変更なし。			
・現在、汚水管きよ 2 箇所については、今年度中の修繕工事発注及び完了に向けて準備中である。			
5.雨水管きよ			
・7月度は7人孔の巡視、点検を行った。			
・経年劣化が見られる箇所が数か所あり、今後も引き続き点検、巡視を行っていく。			
・雨水人孔 989、990 については、修繕機器推奨リストに新たに追加する。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
6.終末処理場	<ul style="list-style-type: none"> ・脱水機スクリーン出口圧力センサの軽故障が発生し、部品を発注した。納期に1.5ヶ月かかる見込みであり、納入次第、復旧する。管理棟2階操作室エアコンの暖房用リレーが故障している状況である。既に部品供給が終了しており、一時的な対応として冷房固定仮修繕を行った。 ・排風ファンのマノメーターが破損したため新規マノメーターを発注した。部品が納入次第、復旧する。 ・No.2 汚泥供給流量積算メーターのカウンター異常が発生したため、リセットを実施した。 ・2階脱水機室前部屋とホッパー室前部屋に火災検知器が設置されていないため、消防法に抵触する恐れがある。2階脱水機室前部屋については、調査の結果、火災検知器の設置が必要である。ホッパー室前部屋については、現在調査中である。
7.クリーンセンター横浪	<ul style="list-style-type: none"> ・1日から資源ライン基幹改良工事のため運転中止した。(資源の搬出は業者へ依頼) ・7/29、破碎機自動給油装置フィルター(2ヶ所)の交換及び清掃した。併せて、作動油タンクにオイルを補充した。 ・7/17、ろ過原水槽のフリクトスイッチ(L1)を交換した。7/13～16までの間に2回の水位異常警報があり、点検時でも動作不良を確認した。緊急性を要したため、予備のフリクトスイッチ(2個)を使用してCPSにおいて新規交換した。 ・修繕推奨機器リストに汚水計量槽、配管があるが、8月19日に原水ポンプから汚水計量槽までの区間の配管を更新した。 ・10月24日13時から約1時間程度クリーンセンター横浪の停電が発生する予定である。
8.漁業集落排水処理施設	<ul style="list-style-type: none"> ・5施設の対象施設のうち戸島を除く4地区は7月2日、15日及び31日、戸島地区は2日に保守点検を実施した。 ・中ノ島地区の調整ブローアが基準値を上回ったことについては、8月の点検時にフラッシング作業、吸込みフィルターの清掃を実施したことによって定格電流値を下回った。
9.雨水ポンプ場	<ul style="list-style-type: none"> ・要求水準書に定められた項目に従って保守点検を実施した。 ・須崎ポンプ場の常時排水ポンプについては、7月9日に更新が完了した。
10. その他連絡事項	<ul style="list-style-type: none"> ・次回すさき家パートナー会議は、令和7年9月26日開催とする。
	以上