

# 議 事 録

議 事 録			
業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 7 年 9 月 26 日（金）	自 13：30 ～ 至 14：00
出席者	須崎市上下水道課 4 名		
	須崎市環境未来課 4 名		
	（株）クリンパートナーズ須崎（以下 CPS） 8 名		
打合せ場所		須崎市役所会議室	記録作成者 CPS
資料	・ 令和 7 年 8 月度すさき家パートナー会議資料（CPS）		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 7 年 8 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番			
・セルフモニタリング会議で確認したチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 8 月度の財務状況を報告した。			
・ 法令順守、情報公開に関して、特に問題が無いことを確認した。			
・ 須崎市と CPS との共同支出による終末処理場トイレの洋式化工事が 8 月 29 日（金）に完了した。			
CPS で設置した洋式トイレは、市へ寄附予定である。			
4.汚水管きょ			
・ 降雨後の巡視は、日降水量 100mm 以上を目安に実施しており、8 月は 10 日（日）から 11 日（月）の連続雨量 50.5mm の記録が最大であったため、大雨後の巡視を実施しなかった。			
・ 31 人孔の巡視・点検を行った。経年劣化が見られる箇所が数か所あり、今後も引き続き点検、巡視を行っていく。修繕推奨項目リストは前月から変更なし。			
・ 人孔番号 186(S64)のクラックは、新たに生じたものではなく、初期欠損である可能性が高く、緊急性は低い。			
・ 汚水管きょ 2 箇所については、修繕工事発注済である。			

打合せ事項、対策・合意事項等

## 5.雨水管きよ

- ・8 月度は 20 人孔の巡視、点検を行った。経年劣化が見られる箇所が数か所あり、今後も引き続き点検、巡視を行っていく。
- ・修繕推奨項目リストは前月から変更なし。

## 6.終末処理場

- ・水質分析室排風機（FE-3）の吸込風速がウォーターバス上部で、0.15～0.30m/s 程度であったが、排風ダクトの開度調整を行った結果、吸込風速が 0.4～0.5m/S まで上昇した。
- ・エネルギー削減に向けた取り組みとして、生物膜ろ過施設の省略化を実施した結果、27%の電力削減となった。
- ・脱水機室の前室とホッパー室の前室に火災報知器の設置を行うか現在調査中である。

## 7.クリーンセンター横浪

- ・資源ライン基幹改良工事のためペットボトル及び缶（アルミ、スチール）を業者に搬出中である。
- ・1日、19日に破碎鉄の搬出を行った。
- ・18日に白ビンの搬出を行った。
- ・浸出水処理施設の汚泥貯留槽汚泥引抜清掃作業は、例年3月に実施しているが、スケールが固くなり、汚泥が引抜きにくくなるため、今年度は1月頃に実施予定である。

## 8.漁業集落排水処理施設

- ・5施設の対象施設のうち戸島を除く4地区は8月16日、及び28日、戸島地区は16日に保守点検を実施した。

## 9.雨水ポンプ場

- ・要求水準書に定められた項目に従って保守点検を実施した。

## 10. その他連絡事項

- ・次回すさき家パートナー会議は、令和7年10月29日開催とする。
- ・次月度の会議から、須崎市はペーパーレス化を推進しているため、各自がパソコンを持参する。  
(紙媒体資料の配布を廃止)

以上