

議 事 録

業務件名	須崎市公共下水道施設等運営事業		
日 時	令和 7 年 12 月 24 日 (水)	自 13:30	～ 至 14:00
出席者	須崎市上下水道課 4名		
	須崎市環境未来課 3名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 7名		
打合せ場所	須崎市役所会議室	記録作成者	CPS
資料	・ 令和 7 年 11 月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)		
	・ R7 須崎総合高校ディスカッション事業実施報告書		
	・ 汚水管きよ修繕工事報告書		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 7 年 11 月度すさき家パートナー会議			
1.出席者を確認した。			
2.今月のセルフモニタリングのチェック項番			
・セルフモニタリング会議で確認したチェックリスト項番を示した。			
3.経営に関する業務			
・ 11 月度の財務状況を報告した。			
・ 法令順守、情報公開に関して、特に問題が無いことを確認した。			
・ 11 月 13 日に、上分小学校の生徒及び教職員を対象とする施設見学を実施した。			
・ 11 月 20 日に、多ノ郷小学校の生徒及び教職員を対象とする施設見学を実施した。			
・ 須崎総合高等学校とのディスカッション事業を 10 月 24 日 (金) ～11 月 14 日 (金) の毎週金曜日に (計 4 回) 実施した。			
・ 汚水管きよ 2 スパン (5-0-1a 及び 5-0-10) の修繕工事を実施した。			
4.汚水管きよ			
降雨後の巡視は、日降水量 100mm 以上を目安に実施しており、11 月度は、11 月 9 日の 34.5mm が最大であったため大雨後の巡視を実施しなかった。			
・ 10 人孔の巡視・点検を行った。経年劣化による覆蓋の発錆等の異状は確認されなかったが、今後引き続き点検、巡視を行っていく。修繕推奨項目リストの 5-0-1a、5-0-10 を 2025 年 11 月付けで修繕完了としている。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
	<ul style="list-style-type: none"> ・汚水管きょ2箇所¹の修繕工事については、10月7日に工事が完了し、完成検査を11月27日に実施した。
	<p>5.雨水管きょ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・11月度は10人孔の巡視、点検を行った。経年劣化が見られる箇所が数か所あり、今後も引き続き点検、巡視を行っていく。 ・修繕推奨項目リストは前月から変更なし。 ・人孔番号6-R2、6-R3、15-R2、18-R3の修繕工事発注に向けて、施工業者と調整中である。
	<p>6.終末処理場</p> <ul style="list-style-type: none"> ・3日、午後10時40分に施設の全停電が発生したため業者による原因調査を行ったが、異常が見受けられず4日の午前1時に復電した。復電後は施設内の異常や水処理への影響は見られなかった。後日、原因が公共ポンプ場の配電盤内での小動物の接触によるものと判明した。 ・6日、塩素混和池の浚渫及び清掃作業を実施した。同時に災害時の対応訓練として発電機（ガスボンベ式）を使用した水中ポンプ（100v）の運転試験を実施した。なお、引き抜いた堆積物は濃縮汚泥槽に移送した。 ・17日～27日、業者に依頼し、DHS歩廊の錆止め塗裝修繕を実施した。今回、対象としなかった箇所を含めDHSのフレームについては今後も定期的な塗裝修繕が必要と考えている。 ・11月の生物膜ろ過施設の省略化による電力削減率は29.6%である。
	<p>7.クリーンセンター横浪</p> <ul style="list-style-type: none"> ・5日、小型家電の回収を行った。（業者） ・14日、破砕機自動給油装置オイルフィルターとオイルエレメントの交換及び点検清掃を実施した。 ・17日、ペットボトルの搬出を行った。（業者） ・17～20日、覆土用の土砂搬入を行った。（業者） ・28日、資源系アルミ圧縮機のエアノッカーが作動不良となり、市に修繕依頼を行った。 ・No.1第三調整槽水中攪拌機は、令和2年11月に故障して以降、運転停止状態となっていたが、11月18日に更新工事を実施した。 ・11月12日、上流側モニタリング井及び工業計器の現地調査を実施した。ポンプについては20年以上経過し経年劣化により故障状態である。EC計、pH計についても正常に測定ができない状態のため、早期の更新整備を推奨している。
	<p>8.漁業集落排水処理施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・池ノ浦地区、白浜地区、蜂ヶ尻地区、中ノ島地区の4地区は11月4日及び21日、戸島地区は21日に、要求水準書に定められた項目に従って保守点検を実施した。
	<p>9.雨水ポンプ場</p> <ul style="list-style-type: none"> ・要求水準書に定められた項目に従って保守点検を実施した。
	（次項へ続く）

打合せ事項、対策・合意事項等

10. その他連絡事項

・次回すさき家パートナー会議は、令和7年1月21日13時30分開催（保健センター2階会議室3）とする。

・須崎総合高等学校のディスカッション事業については、須崎市へ報告書を提出予定である。

以上