1．須崎市終末処理場　運転管理状況

種別	項目		R3年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R4年1月	2月	3月
流入水量（m^3）	月合計		11,611	13,352	11,660	12,218	13,843	12,715	11,646	11,337	11,752	11,722	10,765	11,782
	日平均		387	431	389	394	447	424	376	378	379	378	385	380
	日最大		657	673	535	679	692	691	504	621	552	440	461	525
水質試験結果	ｐＨ	流入水	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5
		放流水（目標値：5.0～9.0）	6.8	6.8	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
	BOD（mg/L）	流入水	134	130	152	155	219	159	140	144	137	145	127	123
		放流水（目標値：15mg/L以下）	0.4	0.3	0.2	0.6	0.5	0.6	0.8	0.7	1.0	1.7	1.4	1.1
	SS（mg/L）	流入水	124	135	154	124	234	127	130	135	144	200	177	158
		放流水（目標値：30mg/L以下）	3.6	3.1	2.9	3.0	2.5	2.3	3.4	4.5	3.3	4.0	4.8	8.2
	大腸菌群数（個/㎤）	流入水	38,000	76,500	70,400	97,000	155,500	41,360	63,050	40,600	41,780	49,900	29,638	73,400
		放流水（目標値：3,000個/㎤以下）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電力使用量（kwh）	月合計		11,131	11,761	11,443	12,998	13,274	12,289	11,114	10,107	11,721	12,467	11,514	10,900
	日平均		371	379	381	419	428	410	359	337	378	402	411	352

2.クリーンセンター横浪　浸出水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	基準値	R3年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R4年1月	2月	3月
ｐＨ	5.0～8.6	7.5	7.2	7.2	7.3	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.1	7.3
BOD（mg/L）	20mg/L以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
ＣＯＤ（mg/L）	20mg/L以下	2.7	2.1	2.4	2.6	2.4	2.3	3.0	3.4	3.2	3.2	3.3	3.4
SS（mg/L）	20mg/L以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
Ｔ－Ｎ（mg/L）	20mg/L以下	5.9	5.7	5.6	5.2	5.8	5.8	4.6	4.3	5.3	5.4	5.2	5.2

3.漁業集落排水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	地区名	測定回（月2~3回）	R3年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R4年1月	2月	3月
ｐＨ（基準値：5.0～8.3）	池ノ浦	1回目	6.0	6.0	5.8	6.0	-	6.5	6.5	6.1	6.0	6.2	6.2	6.1
		2回目	6.0	5.7	6.0	6.0	6.1	6.0	6.1	6.2	5.8	6.7	6.2	6.1
		3回目	-	-	-	6.0	6.0	-	-	-	-	6.2	-	-
	白浜	1回目	6.8	5.8	6.5	6.1	-	6.0	6.2	6.1	6.5	6.0	6.8	6.5
		2回目	6.5	6.0	6.5	6.0	6.4	5.8	5.8	6.2	6.3	6.0	6.6	6.3
		3回目	-	-	-	5.8	6.5	-	-	-	-	5.9	-	-
	蜂ヶ尻	1回目	6.0	6.5	6.2	5.8	-	6.0	6.1	6.1	6.7	6.3	6.2	6.3
		2回目	6.5	6.2	6.4	6.0	6.0	6.1	6.0	6.1	6.6	6.1	6.0	6.8
		3回目	-	-	-	6.0	6.4	-	-	-	-	6.3	-	-
	中ノ島	1回目	6.1	6.0	5.8	5.8	-	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	6.8
		2回目	6.6	6.0	6.2	5.5	6.0	5.8	5.8	5.9	5.8	5.8	5.7	6.8
		3回目	-	-	-	5.7	6.3	-	-	-	-	5.8	-	-
	戸島	1回目	6.0	5.6	6.0	5.2	6.2	6.1	6.4	6.4	6.8	6.1	5.9	6.0
		2回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透視度（ｃｍ）（目標値：20ｃｍ以上）	池ノ浦	1回目	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	30	30
		2回目	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		3回目	-	-	-	30	30	-	-	-	-	30	-	-
	白浜	1回目	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	30	30
		2回目	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		3回目	-	-	-	30	30	-	-	-	-	30	-	-
	蜂ヶ尻	1回目	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	30	30
		2回目	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		3回目	-	-	-	30	30	-	-	-	-	30	-	-
	中ノ島	1回目	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	30	30
		2回目	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		3回目	-	-	-	30	30	-	-	-	-	30	-	-
	戸島	1回目	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		2回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3回目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-