1．須崎市終末処理場　運転管理状況

種別	項目		R7年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8年1月	2月	3月
流入水量（m^3）	月合計		10,496	12,852										
	日平均		350	415										
	日最大		557	691										
水質試験結果	ｐＨ	流入水	7.3	7.3										
		放流水（目標値：5.0～9.0）	6.8	6.9										
	BOD（mg/L）	流入水	154	180										
		放流水（目標値：15mg/L以下）	1.9	2.6										
	SS（mg/L）	流入水	142	129										
		放流水（目標値：30mg/L以下）	3.6	4.6										
	大腸菌数（CFU/ml）	流入水	70,200	101,250										
		放流水（目標値：800CFU/ml以下）	0	0										
電力使用量（kwh）	月合計		9,988	9,942										
	日平均		333	321										

2.クリーンセンター横浪　浸出水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	基準値	R6年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7年1月	2月	3月
ｐＨ	5.0～8.6	7.9	7.9										
BOD（mg/L）	20mg/L以下	<0.5	<0.5										
ＣOD（mg/L）	20mg/L以下	3.1	2.6										
SS（mg/L）	20mg/L以下	<1	<1										
Ｔ－Ｎ（mg/L）	20mg/L以下	6.8	6.8										

3.漁業集落排水処理施設の放流水質測定結果

水質項目	地区名	測定回（月2~3回）	R6年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7年1月	2月	3月
ｐＨ（基準値：5.0～8.3）	池ノ浦	1回目	6.4	6.5										
		2回目	6.5	6.5										
		3回目	-	-										
	白浜	1回目	6.8	6.6										
		2回目	6.8	6.5										
		3回目	-	-										
	蜂ヶ尻	1回目	6.6	6.7										
		2回目	6.5	6.7										
		3回目	-	-										
	中ノ島	1回目	6.7	6.7										
		2回目	6.7	6.8										
		3回目	-	-										
	戸島	1回目	6.7	6.0										
		2回目	-	-										
		3回目	-	-										
透視度（ｃｍ）（目標値：20ｃｍ以上）	池ノ浦	1回目	25	25										
		2回目	25	25										
		3回目	-	-										
	白浜	1回目	30	30										
		2回目	30	30										
		3回目	-	-										
	蜂ヶ尻	1回目	30	30										
		2回目	30	30										
		3回目	-	-										
	中ノ島	1回目	30	30										
		2回目	30	30										
		3回目	-	-										
	戸島	1回目	30	30										
		2回目	-	-										
		3回目	-	-										